



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(Prov. di Catanzaro)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. 3

del 08/02/2019

OGGETTO: messa in sicurezza ed efficientamento energetico della Scuola Media Statale – Approvazione III SAL / III certificato di pagamento – liquidazione ditta Costruzioni due srl - liquidazione competenze tecniche - CUP E76J16000510002 – CIG 679162309A

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO

Visto il Decreto n. 2 del 15/10/2018 con il quale il Commissario Prefettizio nomina la sottoscritta Responsabile del Settore Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso:

- ✓ che con la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 27/07/2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'opera indicata in oggetto, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale nelle seguenti risultanze:

A) lavori	€ 335.067,87
di cui	
A1) per lavori (compreso manodopera)	€ 319.933,31
A2) per oneri di sicurezza	€ 15.134,56
 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1) IVA sui lavori 10%	€ 33.560,79
B2) spese generali	€ 35.000,00
B3) contributo previdenziale 4%	€ 1.400,00
B4) IVA 22% su B2-B3	€ 8.008,00
B5) incentivo RUP 2%	€ 6.701,36
B6) imprevisti (>5%)	<u>€ 15.113,88</u>
Sommano	€ 99.784,03 <u>€ 99.784,03</u>
Totale generale	€ 434.851,90

- ✓ che l'importo di € 434.851,90 graverà sui finanziamenti messi a disposizione ai sensi del D.L. n. 104/2013 convertito dalla L. n. 128/2013, giusta la comunicazione della Regione Calabria – Dipartimento 6 – Settore 5 – Unità Operativa 5.6 – Edilizia Scolastica, riportato al capitolo 3123 del bilancio comunale;
- ✓ che con la determina n. 109 del 28/06/2017, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta Costruzioni Due S.r.l., con sede ad Amato in via Piazza Dante n. 3, per l'importo di € 225.552,98 (al netto del ribasso del 29,500%) oltre € 15.134,56 per oneri di sicurezza, complessivamente € 240.687,54;
- ✓ che in data 06/06/2018 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep. n. 3, registrato a Lamezia Terme il 08/06/2018 al n. 1858 serie 1T;
- ✓ che con la determina n. 34 del 15/06/2018 è stato approvato il quadro economico rimodulato, nelle risultanze finali di seguito trascritte:

A) LAVORI a seguito del ribasso d'asta del 29,500%	€ 240.687,54
di cui	
A1) per lavori (compreso manodopera soggetta a ribasso)	€ 225.552,98
A2) per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 15.134,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) IVA sui lavori (10%)	€ 24.068,75
B2) Spese generali (direzione lavori, sicurezza ecc)	€ 30.000,00
B3) Contributo previdenziale (4%)	€ 1.200,00
B4) IVA (22%) su B2) e B3)	€ 6.864,00
B5) incentivo R.U.P. (2%) di A)	€ 6.701,36
B6) spese per funzionamento C.U.C. (1,5% di A)	€ 5.026,02
B6) imprevisti	<u>€ 15.113,88</u>
Sommano	€ 88.974,01 € 88.974,01
C) Somme derivante dal ribasso d'asta, recupero IVA, ecc.	<u>€ 105.190,35</u>
Totale complessivo	€ 434.851,90
✓ che con la determina n. 36 del 12/09/2018 è stato approvato il I SAL a tutto il 14/07/2018 ed è stata liquidata all'impresa Costruzioni Due S.r.l. la somma di € 46.651,00, di cui € 4.241,00 per IVA al 10%, con riferimento alla fattura n. 3/2 del 04/09/2018;	
✓ che in data 20/07/2018 con la nota prot. n. 5476 la DD.LL. ha richiesto l'apertura di un procedimento per la redazione di una perizia di variante, per la quale il RUP in data 28/08/2018 ha espresso parere favorevole;	
✓ che con la determina n. 37 del 18/09/2018 è stata approvata la perizia di variante, in conformità all'art. 106 del D.lgs 50/2016, con un maggiore importo contrattuale di € 10.465,29 per come di seguito trascritto:	
A LAVORI	
a.1 Importo computo di progetto (compreso manodopera)	€ 319.933,31
a.2 importo ribassato del 29,500% (compreso manodopera)	€ 225.552,98
a.3 oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.134,56
a.4 importo contrattuale	€ 240.687,54
a.5 importo perizia di variante (compreso manodopera)	€ 334.777,69
a.6 importo ribassato del 29,500% (compreso manodopera)	€ 236.018,27
a.7 oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.134,56
a.8 importo perizia di variante	€ 251.152,83 +
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1 spese tecniche sui lavori (prog. Perizia, D.L., sicurezza ecc)	€ 32.750,00
b.2 cassa previdenza 4% su b.1	€ 1.310,00
b.3 incentivo RUP 2%	€ 6.701,36
b.4 spese per funzionamento CUC 1,5% di A	€ 5.026,02
b.5 imprevisti	€ 112,86
sommano	€ 45.900,24 +
C IVA	
c.1 iva 22% su competenze tecniche e cassa previdenza	€ 7.493,20
c.2 iva sui lavori 10%	€ 25.115,28
sommano	€ 32.608,48 +
D somme derivanti dal ribasso d'asta	€ 105.190,35 +
TOTALE GENERALE	€ 434.851,90 =
✓ che con la determina n. 38 del 26/09/2018 è stato approvato il II SAL a tutto il 19/09/2018 ed è stata liquidata all'impresa Costruzioni Due S.r.l. la somma di € 81.356,00 di cui € 7.396,00 per IVA al 10%, con riferimento alla fattura n. 3/5 del 26/09/2018;	
Vista la nota prot. n. 958 del 05/02/2019, con la quale la DD.LL. ha trasmesso il III SAL ed i relativi atti contabili per la loro approvazione;	

Visto il III SAL a tutto il 31/01/2019, dal quale risulta che l'impresa Costruzioni Due S.r.l. ha eseguito lavori per un importo di € 226.215,43 al netto del ribasso d'asta;
Visto il III certificato di pagamento dal quale risulta un credito dell'impresa di € 119.581,00, di cui € 10.871,00 per IVA al 10%;
Dato atto che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, giusto DURC in atti;
Vista la nota esplicativa relativa alle competenze tecniche maturate al III SAL dalla quale si evince un credito della DD.LL. di € 10.192,00;
Ritenuto di dover provvedere all'approvazione degli atti di cui sopra;
Dato atto che il complessivo importo di € 129.773,00 è finanziato con le modalità avanti descritte;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, n. 7 del 09/05/2016, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del T.U.E.L. n. 267/2000;
Vista la deliberazione n. 7 del 18/04/2018 del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione riequilibrato – bilancio pluriennale 2018/2020;
Visto il decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019.
Preso atto dei pareri resi ai sensi dell'art. 151, 153 e 147 bis del D.lgs 267/2000, in ordine alla copertura finanziaria e regolarità tecnico/contabile amministrativa del presente atto;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di contabilità e per la disciplina dei contratti;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010
Vista la legge 15.5.1997, n. 127;
Visto il T.U. 267/00

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente atto;
Di approvare, come con il presente atto approva, il III SAL a tutto il 31/01/2019, dal quale risulta che l'impresa Costruzioni Due S.r.l. ha eseguito lavori al netto per un importo di € 226.215,43;
Di approvare il III certificato di pagamento dal quale si evince un credito dell'impresa di € 119.581,00 di cui € 10.871,00 per IVA al 10% ed € 108.710,00 per lavori;
Di approvare la nota esplicativa delle competenze tecniche maturate al III SAL, dalla quale si evince un credito della DD.LL di € 10.192,00;
Di liquidare, per il titolo di cui sopra, alla ditta Costruzioni Due S.r.l. la somma di 119.581,00 di cui € 10.871,00 per IVA al 10% ed € 108.710,00 per lavori, con riferimento alla fattura n. 1/5 del 06/02/2019, alla presente allegata;
Di liquidare, inoltre, alla DD.LL Ing. Mario Alberto Vaccaro e geom. Antonio Grillo la complessiva somma di € 10.192,00, per come di seguito specificato:
Ing. Mario Alberto Vaccaro € 5.096,00 con riferimento alla fattura n. 1-2019 del 07/02/2019, alla presente allegata;
Geom. Antonio Grillo € 5.096,00 con riferimento alla fattura n. 1FE del 07/02/2019, alla presente allegata;
Di dare atto che la complessiva somma di € 129.773,00 è finanziata con le modalità descritte in premessa;
Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, con l'inserimento del CIG 679162309A, demandando all'Ufficio medesimo la verifica del rispetto del DM 40/08;
La presente determinazione sarà trasmessa:

- al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/200 n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- al Commissario Prefettizio per opportuna conoscenza

Responsabile del Settore Tecnico
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

VISTO di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL

Responsabile del Settore Tecnico
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Note dell'Ufficio di Ragioneria	
Capitolo	
Stanz. Comp./Res. E.	_____
Imp. AssuntiE.	_____
DisponibilitàE.	_____
Impegno AttualeE.	_____
Succ. disponibilitàE.	_____
Il Contabile	

<p>“Il Responsabile del Procedimento esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione in esame”.</p> <p>Lì</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Procedimento</p>	

VISTO di regolarità contabile ai sensi degli artt. 151, 183, 184 e 147 bis del D.lgs 18/8/2000 n. 267

Addì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line al n. _____ per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____