



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

ORIGINALE N. 125 DEL 16/06/2022

OGGETTO: Lavori di "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE E SOTTOSERVIZI ZONA MARINA VIALE STAZIONE" - Decreto Ministero dell'Interno del 30/12/2019 pubblicato sulla G.U., in attuazione della Legge n. 145 del 30/12/2018 Approvazione e Liquidazione II° S.A.L.
Importo dell'Appalto: € 739.086,43 oltre IVA
CIG: 83833520ED
CUP: E71B19000430001

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno SEDICI del mese di GIUGNO

IL Responsabile del Settore Tecnico

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che:

- con il Decreto del Ministero dell'Interno del 30/12/2019 pubblicato sulla G.U. in attuazione della Legge n. 145 del 30/12/2018, si assegna al Comune di Nocera Terinese la somma di € 999.753,94 per i lavori di "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE E SOTTOSERVIZI ZONA MARINA VIALE STAZIONE";
- il Decreto (D.M.) del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, stabilisce le modalità di attuazione nonché le relative tempistiche, molto ridotte, con termine per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori ai sensi art. 04 dello stesso, fissato al 31/07/2020.
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 09/09/2019 veniva approvato lo studio di fattibilità redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 23 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 03/03/2020 veniva nominata R.U.P. l'Ing. Rosa Vitellino quale Assessore esterno e Responsabile dell'Area Tecnica, giusto decreto sindacale n. 5 del 05/12/2019;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 12/05/2020 veniva approvato il progetto definitivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 23 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 23/06/2020 con cui il Sindaco Ing. Antonio Albi è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica a causa delle dimissioni dell'Ing. Rosa Vitellino;

Con determinazione n. 5 del 06/03/2020 l'ing. Fabio Pavone è stato incaricato per il servizio per l'espletamento delle prestazioni di supporto al R.U.P. dei lavori in oggetto, con costo della prestazione individuato nel quadro economico approvato;

Con verbale del 02/07/2020 veniva validato il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 02/07/2020 veniva approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 23 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Preso atto che con determinazione n. 17 del 24/07/2020 si è avviata la procedura di gara con la determinazione a contrarre che approvava lo schema di Bando di Gara e Disciplinare di Gara;

Preso atto della determinazione n. 28 del 09/11/2020 con la quale è stata aggiudicata la procedura di appalto alla impresa FZ CALCESTRUZZI SRL, con sede legale e amministrativa in Longobucco (CS), alla via Rione Castello n. 12 - Codice Fiscale 02892470788 - Partita IVA 02892470788, tel/fax 0983/72466, per l'importo complessivo corrispondente al ribasso offerto parametrizzato del 15,199% - di € 608.603,573 inerenti l'importo lavori che sommato a quello relativo agli oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso, pari a € 21.402,00, per un importo contrattuale di € 630.005,57;

Preso atto ancora che con determinazione n. 53 del 15/04/2021 è stato approvato il Q.E. rimodulato a seguito di procedura di gara espletata;

Dato atto che:

- il progetto in esame è contemplato nel Programma Triennale 2019-2021 e nell'elenco annuale 2020 dei lavori pubblici approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 16/10/2019;
- l'esecuzione dell'intervento di cui sopra non comporta oneri a carico del bilancio comunale in quanto si farà fronte con le somme del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno, giusto Decreto Ministeriale del 30/12/2019,

imputate sul corrente Bilancio comunale approvato con la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2019, con la quale è stato approvato il bilancio previsionale anno 2019 e pluriennale 2019/2021;

Preso atto che:

- in data 22/12/2020 è stato stipulato il Contratto di Appalto con rep. n. 01;
- con determinazione n. 2 del 26/01/2021 è stato conferito incarico della Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione all'Arch. Angela Maria Marcelli;
- in data 02 febbraio 2021 è stata effettuata la consegna dei lavori ai sensi di Legge;

Preso atto che:

- in data 19/04/2021, con comunicazione a mezzo pec (modalità misura prevenzione rischio contagio covid-19) acclarata al prot. n. 2818 del 20/04/2021, è stata presentata dalla Direzione Lavori la Perizia di Variante costituita dai seguenti elaborati :
 - atto sottomissione, computo metrico, variante,
 - verbale concordamento n.p.,
 - elenco prezzi unitario,
 - particolari vasche,
 - planimetria tratto finale 3,
 - QTE,
 - quadro comparativo,
 - relazione coordinatore sicurezza,
 - relazione perizia,
 - relazione drenaggio verifica,
 - tavola profili condotte;
- la Perizia di Variante è stata approvata con determinazione n. 56 del 22/04/2021 con il Q.E. rimodulato;

Preso atto che conseguentemente i lavori, già sospesi il 3 marzo 2021, sono stati regolarmente ripresi a far data dal 30/03/2021 e la nuova scadenza per dare l'opera finita veniva fissata per il 28/08/2021;

Tenuto conto che:

- con successivo verbale datato 20/05/2021, la D.L. ha sospeso nuovamente i lavori in quanto, per le riscontrate interferenze correlate alla presenza di altri sotto servizi sull'area interessata dei lavori, necessità spostare la linea elettrica della pubblica illuminazione;

Preso atto che:

- in data 08/05/2021, a seguito delle dimissioni degli organi elettivi del Comune, è stato nominato un Commissario Prefettizio per la gestione dell'Amministrazione Comunale;
- con la decadenza degli organi comunali tra cui il Sindaco, è venuta a decadere anche la figura del Responsabile Unico del Procedimento che era assunto dallo stesso Sindaco Ing. Antonio Albi;
- con decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 04/08/2021, confermato con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 2 del 27/09/2021, è stato nominato il Geom. Rosario Fratto Responsabile Unico del Procedimento (RUP), incaricato quale Responsabile dell'Area Tecnica;
- a seguito di varie comunicazioni inoltrate dalla Ditta appaltatrice nonché dalla D.L. e dal Supporto al R.U.P., il R.U.P. nella persona del Geom. Rosario Fratto, con nota datata 14/09/2021 ha ritenuto necessario convocare una riunione congiunta per il 28/09/2021 con tutte le parti in causa: ditta appaltatrice, D.L. ditta affidataria della gestione della pubblica illuminazione, assistente al RUP, al fine di meglio inquadrare la problematica venutasi a creare e decidere sulle modalità per meglio dare la giusta soluzione;

Rilevato:

- che, a conclusione dell'incontro, è emersa la necessità di fare eseguire alcune lavorazioni non previste nel progetto principale e parzialmente contenute nella relazione a corredo dell'offerta tecnica formulata dall'impresa appaltatrice in sede di gara;

- che in particolare, al fine di garantire il normale funzionamento della pubblica illuminazione anche durante l'esecuzione dei lavori nel tratto stradale interessato, è necessario procedere sia allo spostamento dei pali esistenti che a quello dell'attuale linea elettrica aerea di alimentazione dei pali stessi;
- che l'opera finita prevede che l'alimentazione dei pali della pubblica illuminazione nel tratto interessato sia garantita da un cavidotto interrato in sostituzione di quella aerea esistente;

Preso atto della determinazione n. 116 del 28/09/2021, con cui il Responsabile del Settore e R.U.P. Geom. Rosario Fratto ha autorizzato la direzione lavori a redigere una nuova perizia di variante;

Preso atto che in data 04/11/2021, con trasmissione a mezzo pec acclarata al prot. n. 8110 dell'Ente comunale, è stata presentata dalla direzione lavori la II° perizia di variante, costituita dai seguenti elaborati :

- atto sottomissione, computo metrico, variante,
- verbale concordamento n.p.,
- elenco prezzi unitario,
- QTE,
- relazione coordinatore sicurezza,
- relazione perizia

Preso atto che con determinazione n. 143 del 22/11/2021 è stata approvata la seconda perizia di variante, e relativo quadro economico rimodulato;

Preso atto della ripresa dei lavori, giusto verbali di ripresa in atti;

Vista la nota pervenuta in data 05/04/2022, a mezzo pec, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso tutti gli atti ed elaborati inerenti il 1° S.A.L. a tutto il 01/04/2022, acclarata al prot. al n. 2449 del 05/04/2022, in conformità al capitolato speciale d'appalto e che lo stesso è stato approvato e liquidato con determinazione n. 73 del 21/04/2022;

Preso atto della determinazione n. 73 del 21/04/2022 con cui è stato rimodulato il Q.E. ed approvato come segue:

<u>QUADRO ECONOMICO</u>		
<u>A. LAVORI A BASE D'ASTA</u>	%	
A.1 Lavori a misura e a corpo		€ 810.312,05
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (si considera l' 2,0% dei lavori)	0,04	€ 21.402
A.3 Ribasso d'asta del 15,199% su A.1		€ 123.159,33
<u>A TOTALE LAVORI CONTRATTO</u>		€ 708.554,72
B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1 IVA sui lavori e sugli oneri per la sicurezza nella misura del 10 %	0,10	€ 70.855,47
B.2 Spese Generali (Comp. Prog. - Dir.Lav. - Res.Proc.- Etc.)max 15% imp.lavori :		
B2.1 competenze tecniche progettazione e coordinamento in fase di progettazione		€ 39.476,13
B2.2 competenze tecniche DD.LL. Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuz.		€ 39.658,96
B2.3 competenze collaudo		€ 6.274,70
B2.4 Spese rilievi topografici		€ 12.000,00
B2.5 Spese indagini		€ 5.000,00
B2.6 Accantonamento <i>Supporto al R.U.P.</i> comprensivo ritenuta d'acconto		€ 19.500,00
B2.7 Accantonamento R.U.P.		€ 1.417,11
B2.8 Spese pubblicità e Commissioni di Gara		€ 1.000,00

B2.9 Espropri e/o indennizzi per riposizionamento sotto servizi		€ 19.000,00
B2.10 Redazione perizia di variante e studi specialistici		€ 8.091,26
B.3 Oneri fiscali sulle Spese Generali 4% CNPAIA		€ 3.740,04
B.4 Oneri fiscali sulle Spese Generali IVA 22%		€ 19.612,96
B.5 Oneri fiscali Spese Indagini IVA 22%		€ 1.100,00
B.6 Imprevisti sui lavori al lordo dell'IVA	0,05	€ 0,00
<u>B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</u>		€ 246.726,64
Economie		€ 44.472,64
TOTALE PROGETTO (A+B + economie)		€ 999.754,00

Preso atto della determinazione n. 104 del 28/05/2022, con la quale la Stazione Appaltante, in conformità alla normativa in materia, ha prorogato la scadenza temporale di 90 gg;

Vista la nota pervenuta in data 07/06/2022, a mezzo pec, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso tutti gli atti ed elaborati inerenti il II° S.A.L. a tutto il 03/06/2022, acclarata al prot. n. 4008 del 07/06/2022, in conformità al capitolato speciale d'appalto;

Vista la fattura elettronica n. 6PA del 07/06/2022 trasmessa dall'impresa esecutrice dei lavori per l'importo complessivo di € 169.703,93 I.V.A. al 10% compresa;

Vista la fattura elettronica presentata dall'Arch. Angela Maria Francesca Marcelli 10_22 del 13/06/2022 dell'importo di € 11.203,65 (di cui € 203,65 per Cassa previdenziale) che rispetta la parcella approvata giusto Q.E. rimodulato approvato con la determinazione n. 69 del 12/04/2022, in ottemperanza al D.M. 17/06/2016 ex D.M. 143 del 31/10/2013 e il disciplinare di incarico approvato con determinazione n. 2 del 26/01/2021;

Vista la ricevuta fiscale dell'Ing. Fabio Pavone del 15/06/2022 in acconto del corrispettivo, giusta determinazione di incarico n. 5 del 06/03/2020;

Vista l'attestazione della regolarità contributiva della ditta FZ CALCESTRUZZI SRL – P.I. 02892470788 così come desumibile dal DURC: numero protocollo INPS_302396681 07/03/2022 con scadenza 05/07/2022;

Vista l'attestazione della regolarità contributiva dell'Arch. Angela Maria Francesca Marcelli – CF MRCNLM73B55G317I – Inarcassa prot. n. 0857301 del 16/06/2022 con validità 120 giorni;

Preso atto del Decreto del Ministero dell'Interno del 30/12/2019 che disciplina il finanziamento e la sua attuazione;

Visto il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di esecuzione del codice dei Contratti Pubblici, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05 ottobre 2010 e s.m.i. (per la parte ancora in vigore) recante il Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici per quanto agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali;

Viste le altre disposizioni normative vigenti in materia;

Acquisiti il parere attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento e il visto finanziario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Attesa l'urgenza di dover procedere all'aggiudicazione della gara;

Visto il vigente Regolamento Comunale dell'Ente sui procedimenti amministrativi;

Vista la Circolare Ministero LL.PP. n. 4488/UL del 07/10/1996;

Visto il vigente Regolamento Comunale dell'Ente di contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Atteso che si rende necessario ed indispensabile voler procedere in merito;

Attesa la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

Di approvare gli atti contabili del II° S.A.L. a tutto il 03/06/2022 per i lavori di "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE E SOTTOSERVIZI ZONA MARINA VIALE STAZIONE", della somma complessiva di € 475.584,51 da cui in detrazione ribasso d'asta (5,199%) pari a € 72.284,09, per la somma definitiva da approvare di € 414.001,42 di cui € 10.701,00 per oneri per la sicurezza, per un importo da liquidare visti gli atti contabili a detrazione delle ritenute e certificato di pagamento n. 01 della somma di € 169.703,93 I.V.A al 10% compresa, giusto Certificato di Pagamento n. 2 del 03/06/2022;

Di liquidare in favore dell'impresa FZ CALCESTRUZZI SRL, con sede legale e amministrativa in Longobucco (CS), alla via Rione Castello n. 12 con Codice Fiscale 02892470788 – Partita IVA 02892470788 la somma di **€ 169.703,93** a quietanza della fattura n. 6PA del 07/06/2022 I.V.A al 10% compresa;

Di liquidare in favore dell'Arch. Angela Maria Francesca Marcelli, nata a Paola il 15/02/1973 (C.F. MRCNLM73B55G317I), via dei Biancospini, Paola (P. Iva 02491320780), iscritta all'Ordine degli Architetti della provincia di Cosenza al n. 1215 per l'espletamento dei servizi relativi alla Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di "RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E SOTTOSERVIZI ZONA MARINA VIALE STAZIONE", giusto incarico di cui la determinazione n. 02 del 26/01/2021, le competenze quale Direttore dei Lavori in riferimento al II° S.A.L. la complessiva somma di **€ 11.203,65** a quietanza della fattura FATIPA 10_22 del 13/06/2022, (competenze € 11.000,00 cassa previdenziale € 203,65) il professionista è esente I.V.A. in base al proprio regime fiscale), con accredito presso l'istituto bancario Banca BPER IBAN: IT260053870850000000825309;

Di liquidare in favore del Geom. Rosario Fratto, in qualità di R.U.P., la somma di **€ 3.803,14** con somme previste nel Q.E. alla voce B2.7;

Di liquidare in favore dell'Ing. Fabio Pavone, in qualità di Supporto al R.U.P., la complessiva somma di Euro **2.000,00** giusta ricevuta fiscale n. 10 del 15/06/2022, (competenze € 1.600,00 e ritenuta d'acconto € 400,00) con accredito presso Poste Italiane Codice IBAN IT97 X076 0116 2000 0006 0715 331, in esecuzione della determinazione n. 5 del 06/03/2020 , con somme previste nel Q.E. alla voce B2.6;

Di dare atto che la spesa è stata impegnata sul vigente Bilancio Comunale;

Di dare atto che il finanziamento totale dell'intervento è garantito dalle risorse previste dal Decreto del Ministero dell'Interno del 30/12/2019, pubblicato sulla G.U., in attuazione della Legge n° 145 del 30/12/2018, con il quale si assegna al Comune di Nocera Terinese la somma di € 999.753,94

Di attestare, in merito alla presente determinazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 e del comma 1 dell'articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000, Parere Favorevole di Regolarità Tecnica attestante altresì la Regolarità e Correttezza dell'Azione Amministrativa;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa acquisizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di visto di regolarità contabile e copertura finanziaria;

Di trasmettere copia del presente atto e correlati al Ministero a mezzo delle modalità di cui al Decreto Ministeriale di finanziamento, per gli opportuni adempimenti di rendicontazione;

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile delle Pubblicazioni per la rituale pubblicazione nei modi e nelle forme previste di legge.

Il Supporto al R.U.P.
F.to Ing. Fabio Pavone

Il Responsabile del Settore Tecnico e R.U.P.
F.to Geom. Rosario Fratto

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147bis, comma1, del D.lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato:.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopraesposte;

Data.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Biagio Pronesti

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizi
		€ 999.753,94	3398	

Data.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Biagio Pronesti

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267